

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230
		FECHA : 31/12/2005
		HORA : 11:33:32
		PÁGINA : 1 / 26

PROYECTO: AG000 DESCRIPCIÓN: ALTAS INSTITUCIONES DE LA G.V.				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 01,02,03,04,17				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		20.838.806,81	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
18.481.716,81	2.357.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: AT000 DESCRIPCIÓN: INVESTIGACION Y ASISTENCIAS TECNICAS				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2009	
SECCIONES: 08,09,12,14,16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		128.608.908,93	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
105.714.485,12	11.621.703,63	9.668.745,72	1.537.660,21	44.209,50	22.104,75	0,00	

PROYECTO: AT380 DESCRIPCIÓN: INVENTARIO CITRÍCOLA C.V.				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		8.774.929,22	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
7.243.271,45	1.531.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: DI000 DESCRIPCIÓN: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 17				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.114.000,00	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
825.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: DI060 DESCRIPCIÓN: INVERSIÓN CAMPOS EXPERIENCIAS AGRÍCOLAS				EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		113.073,60	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
81.533,79	31.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: DI380 DESCRIPCIÓN: AVANTIC				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		88.673.774,36	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
81.271.615,58	6.958.123,24	444.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 2 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: DI400 DESCRIPCIÓN: INVESTIGACION DESARROLLO E INNOV. C.V				EJERCICIO INICIAL: EJERCICIO FINAL: 2007		
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 17.768.767,71		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
12.000,00	1.934.991,82	9.508.422,22	6.313.353,67	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EA100 DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN BIBLIOTECAS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 6.407.924,20		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
6.027.816,35	214.187,85	165.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EA170 DESCRIPCIÓN: ADQUIS.EDIFICIOS CENTROS ATENCIÓN MUJER				EJERCICIO INICIAL: EJERCICIO FINAL: 2007		
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 1.263.282,66		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
0,00	682.156,00	491.126,66	90.000,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EA270 DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 18.040.564,28		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
14.601.133,76	1.719.715,26	1.719.715,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC010 DESCRIPCIÓN: CONST. CENTROS ED. INFANTIL Y PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 33.813.238,95		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
32.426.901,76	5.185,17	1.381.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC020 DESCRIPCIÓN: CONST. CENTROS EDUCACION SECUNDARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 182.441.608,38		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
181.392.405,81	839.769,97	209.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 3 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: EC060 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS INVESTIGACIÓN				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		21.506.251,21	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
14.503.080,59	5.980.373,44	1.022.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EC080 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		19.111.275,83	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
14.069.008,65	463.177,25	2.501.689,28	2.077.400,65	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EC090 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CONSERVATORIOS DE MÚSICA				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		11.108.339,97	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
10.093.333,11	860.441,34	154.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EC120 DESCRIPCIÓN: CONST. CENTROS SALUD ATENCIÓN PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		160.107.162,57	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
139.442.626,95	10.030.260,70	10.634.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EC140 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS HOSPITALARIOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		283.319.943,02	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
82.818.987,41	24.939.608,31	44.550.751,56	48.001.463,94	45.013.146,56	37.995.985,24	0,00	

PROYECTO: EC180 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS ATENCIÓN MENORES				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.644.584,96	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.986.228,40	2.658.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 4 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: EC220 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS SOCIALES				EJERCICIO INICIAL: EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 1.622.738,33		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
1.164.204,62	458.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC230 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS TERCERA EDAD				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 38.874.983,04		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
38.805.440,34	69.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC240 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS DISCAPACITADOS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 16.552.282,75		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
15.122.434,52	1.202.993,41	226.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC241 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTROS ENFERMOS MENTALES				EJERCICIO INICIAL: 1997 EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 8.620.004,71		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
7.476.333,61	1.143.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC250 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PÚBLICAS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2007		
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 28.684.437,54		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
21.905.644,16	508.202,25	5.606.587,29	664.003,84	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: EC270 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 54.895.109,52		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
47.039.675,39	3.281.440,55	4.573.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 5 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: EC280 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN OFICINAS COMARCALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.453.725,04	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.446.819,93	6.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EC290 DESCRIPCIÓN: CONST. EDIF. ADMINISTRATIVOS JUSTICIA				EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2012	
SECCIONES: 07				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		238.294.192,44	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
75.974.421,41	10.757.822,08	11.699.835,01	21.440.403,19	23.559.721,77	19.433.800,77	75.428.188,21	

PROYECTO: EC310 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN OTROS CENTROS				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09,10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		13.520.895,91	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
11.711.989,22	1.780.723,38	28.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM000 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN/REFORMA DE EDIFICIOS				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2009	
SECCIONES: 06,12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.362.995,41	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
434.821,95	886.179,34	1.001.049,00	858.042,00	715.035,00	467.868,12	0,00	

PROYECTO: EM010 DESCRIPCIÓN: AMPL/REFORMA C.ED. INFANTIL Y PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		19.272.696,13	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
18.902.958,56	369.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM060 DESCRIPCIÓN: AMPL/REFORMA C. INNOV./TRASNF.TECNOLOG.				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.538.196,96	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.115.595,47	171.842,74	250.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 6 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: EM070 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN/REFORMA CENTROS CULTURALES				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.108.852,19	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.339.899,77	410.626,18	338.326,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM080 DESCRIPCIÓN: AMPL./REFORMA INSTALACIONES DEPORTIVAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.115.658,49	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
5.040.678,49	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM110 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFORMA MUSEOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.930.118,26	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
4.869.852,01	297.660,28	641.509,64	121.096,33	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM200 DESCRIPCIÓN: AMPL/REFOR.C.FORM.E INSERC.PROFESIONAL				EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		590.228,55	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
476.051,21	114.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM280 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN/REFORMA OFICINAS COMARCALES				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.619.663,48	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.531.178,34	88.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM290 DESCRIPCIÓN: AMPL/REFORMA EDIFICIOS ADMON. JUSTICIA				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 07				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.720.091,40	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
5.382.261,36	337.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 7 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: EM310 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN/REFORMA OTROS CENTROS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		6.911.770,70	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
6.831.644,49	80.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM350 DESCRIPCIÓN: AMPL/REFORMA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL				EJERCICIO INICIAL: 1998		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.306.889,58	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
4.198.970,62	107.918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: EM780 DESCRIPCIÓN: ACTUACIONES CASCO HISTÓRICO ARTÍSTICO				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		12.707.137,08	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
11.982.841,36	65.032,28	8.000,00	651.263,44	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER010 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		189.742.410,56	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
168.431.504,59	13.640.901,48	7.670.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER020 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		169.420.558,05	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
145.324.125,53	13.016.357,78	9.902.477,33	1.177.597,41	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER090 DESCRIPCIÓN: REFORMA CONSERVATORIOS DE MÚSICA				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.136.231,08	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
874.940,56	226.728,52	34.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 8 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: ER100 DESCRIPCIÓN: REFORMA BIBLIOTECAS		EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 09		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		43.729.164,64		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
43.169.827,63	441.905,57	117.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: ER120 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS SALUD ATENCIÓN PRIMARIA		EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 10		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		31.002.692,22		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
24.686.477,66	5.618.688,32	697.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: ER130 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS SALUD COMUNITARIA		EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 10		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.368.401,47		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
3.820.752,35	547.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: ER140 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS HOSPITALARIOS		EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008		
SECCIONES: 10		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		311.286.772,85		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
232.312.619,48	38.303.413,01	17.939.151,91	18.394.111,05	4.337.477,40	0,00	0,00

PROYECTO: ER150 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS ESPECIALIDADES		EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 10		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		34.822.249,59		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
33.739.655,57	1.082.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: ER170 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER		EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 16		COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		290.729,60		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
265.009,40	25.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 9 / 26
--------------------	---	---

PROYECTO: ER180 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS ATENCIÓN A MENORES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		7.358.937,50	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
6.410.760,32	948.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER220 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS SOCIALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		233.184,09	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
215.693,52	17.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER230 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS TERCERA EDAD				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		22.330.662,65	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
19.357.081,87	1.915.996,98	1.057.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER240 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS DE DISCAPACITADOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.881.726,31	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.573.102,19	421.267,22	948.638,95	938.717,95	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER241 DESCRIPCIÓN: REFORMA CENTROS ENFERMOS MENTALES				EJERCICIO INICIAL: 1999		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		147.026,14	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
117.927,30	29.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER250 DESCRIPCIÓN: REFORMA VIVIENDAS PÚBLICAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		127.729.015,77	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
121.886.586,42	5.842.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 10 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: ER270 DESCRIPCIÓN: REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 05,06,07,09,10,11,12,14,15,16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		53.052.329,89	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
45.645.589,93	4.280.428,29	2.628.700,85	497.610,82	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER320 DESCRIPCIÓN: OBRAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES				EJERCICIO INICIAL: 1999		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		172.185,86	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
138.085,22	34.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ER330 DESCRIPCIÓN: REFORMA EDIFICIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 06,09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		67.204.053,27	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
58.287.542,71	3.997.053,42	4.328.795,28	375.765,83	214.896,03	0,00	0,00	

PROYECTO: ET000 DESCRIPCIÓN: ELEMENTOS DE TRANSPORTE				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 07,12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		14.171.035,00	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
13.421.548,57	749.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: ET270 DESCRIPCIÓN: ELEMENTOS DE TRANSPORTE				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		2.067.376,38	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.981.949,31	85.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM390 DESCRIPCIÓN: SIST.GESTIÓN COMUNIC. CENTRO COORDINAC.				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 07				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		8.549.021,85	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
8.516.746,01	32.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 11 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FM510 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CARRETERAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		383.675.845,34	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
300.450.028,51	30.287.336,26	28.589.080,57	23.549.400,00	800.000,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM530 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO INFRA. RESÍDUOS SÓLIDOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.466.644,55	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.637.327,92	916.311,25	913.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM550 DESCRIPCIÓN: MANT.INFRA.CONTROL CALIDAD DE LAS AGUAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.100.172,92	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.653.272,92	446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM560 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO ACTUAC. CALIDAD DE AGUAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.013.865,14	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
898.560,90	115.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM610 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO INFRA. DE PESCA Y CAZA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.844.551,96	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.583.566,25	260.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM620 DESCRIPCIÓN: MANT. INFRA. PROTECCIÓN FAUNA Y FLORA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.978.607,97	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.654.516,76	279.392,53	44.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 12 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FM650 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		24.061.298,35	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
22.146.011,05	1.499.572,94	193.357,18	193.357,18	29.000,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM660 DESCRIPCIÓN: MANT. INFRA. PREVENCIÓN DE INCENDIOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		36.549.430,82	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
26.521.878,73	8.487.691,47	939.860,62	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM680 DESCRIPCIÓN: MANT. INFRA. AREAS RECREATIVAS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		13.039.515,19	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
9.861.412,01	1.969.143,82	1.208.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM710 DESCRIPCIÓN: MANT. ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		18.561.059,10	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
14.220.726,41	3.304.065,00	1.036.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM730 DESCRIPCIÓN: MANT. INFRA. RESTAURAC. HIDROLOG-FOREST.				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		54.183.005,21	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
54.178.400,01	4.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FM760 DESCRIPCIÓN: OTRAS OBRAS MANT. INFRAESTRUCTURAS				EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		857.307,49	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
785.911,25	47.396,24	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 13 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FM761 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE VIAS PECUARIAS				EJERCICIO INICIAL: EJERCICIO FINAL: 2006		
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 1.368.117,99		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
1.220.181,21	32.515,92	115.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: FM780 DESCRIPCIÓN: ACTUACION EN CASCO HISTORICO - ARTISTICO				EJERCICIO INICIAL: 1996 EJERCICIO FINAL: 2008		
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 109.939.007,82		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
73.520.383,96	8.105.051,19	12.767.537,12	13.942.799,78	1.603.235,77	0,00	0,00

PROYECTO: FN370 DESCRIPCIÓN: OTRAS OBRAS NUEVAS INFRA. PARQUE CULT.				EJERCICIO INICIAL: 1998 EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 1.022.643,03		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
877.237,76	145.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: FN500 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS				EJERCICIO INICIAL: EJERCICIO FINAL: 2005		
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 8.444.001,67		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
1.960.000,00	3.058.251,05	1.960.000,00	1.465.750,62	0,00	0,00	0,00

PROYECTO: FN510 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2011		
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 1.464.287.680,63		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
1.066.847.476,72	114.334.945,93	101.143.332,98	88.729.173,63	42.379.357,64	35.711.388,98	15.142.004,75

PROYECTO: FN520 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS				EJERCICIO INICIAL: 1994 EJERCICIO FINAL: 2009		
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO: 783.798.271,69		
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
614.062.880,50	52.497.852,50	44.130.205,49	32.777.642,39	20.381.973,73	19.947.717,08	0,00

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 14 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FN530 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RESIDUOS SÓLIDOS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		8.288.442,98	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
7.516.082,74	263.274,15	509.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN540 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. SANEA. DEPUR. AGUAS RESID.				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		75.825.567,93	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
72.303.975,12	2.668.604,14	750.648,87	102.339,80	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN560 DESCRIPCIÓN: NUEVAS ACTUACIONES EN CALIDAD DE AGUAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		919.020,81	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
799.342,82	119.677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN570 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. ABASTECIMIENTO DE AGUAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		173.334.089,79	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
147.904.691,07	14.131.856,91	11.109.603,81	152.902,00	35.036,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN580 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA.ENCAUZ. RAMBLAS Y BARRANCOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		284.970.543,04	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
237.142.299,91	19.642.007,43	26.186.235,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN590 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA.PESCA, MARISQUEO Y ACUICULT				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		6.705.176,28	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
6.462.717,50	242.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 15 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FN600 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2009	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		366.243.534,95	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
278.985.527,07	29.739.429,15	27.081.560,20	18.227.283,06	10.078.180,82	2.131.554,65	0,00	

PROYECTO: FN630 DESCRIPCIÓN: NUEVAS ACTUACIONES CONTROL AG. NOCIVOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.721.730,72	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
5.721.020,72	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN650 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		50.143.894,55	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
48.650.280,75	1.493.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN660 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. PREVENCIÓN DE INCENDIOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		27.272.976,65	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
24.678.434,95	1.769.654,81	824.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN680 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. AREAS RECREATIVAS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		12.780.215,96	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
12.501.439,03	278.776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN700 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. Y EQUIPAMIENTO URBANO				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 08,14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		229.496.887,68	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
209.364.052,85	13.624.115,08	6.365.010,08	143.709,67	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 16 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FN710 DESCRIPCIÓN: NUEVAS ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		25.489.439,14	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
17.772.486,47	5.156.765,28	2.560.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN720 DESCRIPCIÓN: NUEVAS ACTUACIONES EN MICRORESERVAS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.806.274,14	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.741.762,45	54.340,09	10.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN730 DESCRIPCIÓN: NUEVAS INFRA. REST. HIDROLÓGICO-FORESTAL				EJERCICIO INICIAL: 1997		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		14.375.921,44	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
14.066.324,01	309.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN740 DESCRIPCIÓN: NUEVAS ACTUAC. REST. ÁREAS DEGRADADAS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		37.658.181,84	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
29.021.653,93	7.245.061,84	1.391.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN760 DESCRIPCIÓN: OTRAS OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURAS				EJERCICIO INICIAL: 1996		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 08,14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		21.517.416,01	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
8.944.084,14	2.637.811,82	6.152.174,61	3.783.345,44	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: FN790 DESCRIPCIÓN: INFRA. REUTILIZACION AGUAS DEPURADAS				EJERCICIO INICIAL: 1999		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		20.121.850,11	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
11.167.322,75	2.366.902,25	6.490.867,76	96.757,35	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 17 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: FN900 DESCRIPCIÓN: ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTAMINACION				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.796.171,79	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
239.653,21	1.020.043,58	536.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA400 DESCRIPCIÓN: I+D+I EN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		30.096,00	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
0,00	30.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA620 DESCRIPCIÓN: PDR FEOGA				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		7.119.368,52	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.746.301,48	3.030.961,58	1.342.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA710 DESCRIPCIÓN: ACTUACIONES SOBRE ESPECIOS NATURALES				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.164.553,59	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.317.389,55	622.708,32	138.860,77	85.594,95	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA740 DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE ACTUACIÓN MEDIOAMB.METROPOL.				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		2.484.670,30	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.000.000,00	1.287.170,30	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA800 DESCRIPCIÓN: EST.Y REG. SISTEMAS DUNARES FORESTALES				EJERCICIO INICIAL: 2000		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.117.888,62	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.989.926,52	1.656.009,63	1.420.839,35	51.113,12	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230
		FECHA : 31/12/2005
		HORA : 11:33:32
		PÁGINA : 18 / 26

PROYECTO: MA805 DESCRIPCIÓN: LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN				EJERCICIO INICIAL: 2000		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		14.910.804,59	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
6.953.433,72	4.968.224,76	2.805.318,98	183.827,13	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA806 DESCRIPCIÓN: LIFE MALVASIA				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		315.919,69	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
231.793,56	56.880,24	27.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA807 DESCRIPCIÓN: LIFE QUIROPTEROS				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		179.864,46	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
144.611,88	35.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA808 DESCRIPCIÓN: LIFE GAVIOTA ADOUIN				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		194.335,32	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
124.898,97	59.142,27	10.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: MA810 DESCRIPCIÓN: PROYECTO LIFE HABITAT MONTAÑA				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		988.921,14	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
163.754,33	562.395,90	262.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OA000 DESCRIPCIÓN: OBRAS DE ARTE				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES:				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		2.554.804,96	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.054.804,96	0,00	210.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 19 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: OB000 DESCRIPCIÓN: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12,17				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		838.238,29	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
776.750,83	61.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OB200 DESCRIPCIÓN: FONDOS BIBLIOG.Y DOCU.FORM E INSERC PROF				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.009,48	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
2.134,87	874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OM000 DESCRIPCIÓN: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 07,08,12,14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		31.456.998,53	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
28.640.178,96	1.459.665,91	760.363,08	596.790,58	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OZ000 DESCRIPCIÓN: OTRAS INVERSIONES				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 17				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		780.760,00	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
680.760,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OZ270 DESCRIPCIÓN: OTRAS INVERS.EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		229.039,63	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
47.949,31	181.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: OZ380 DESCRIPCIÓN: INVERSIONES EN CARTOGRAFIA				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		114.080,97	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
0,00	114.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 20 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QI000 DESCRIPCIÓN: EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2009	
SECCIONES: 05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		200.196.307,11	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
172.717.484,85	21.463.078,48	5.671.549,56	284.194,22	0,00	60.000,00	0,00	

PROYECTO: QI380 DESCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y SOCIEDAD INFORMACION				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2007	
SECCIONES: 06				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		4.771.872,39	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
0,00	2.880.332,19	1.570.108,66	321.431,54	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN000 DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA				EJERCICIO INICIAL: 2000		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		600.738,79	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
201.857,34	303.937,30	94.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN060 DESCRIPCIÓN: EQ. PUESTA EN MARCHA C.INNOV/TRANSF TÉC.				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		973.165,93	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
956.844,86	16.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN100 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO PUESTA EN MARCHA MUSEOS				EJERCICIO INICIAL: 2000		EJERCICIO FINAL: 2008	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.690.209,34	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
5.382.605,79	75.584,15	116.009,70	106.342,17	9.667,53	0,00	0,00	

PROYECTO: QN120 DESCRIPCIÓN: EQ. PUESTA EN MARCHA C.SALUD AT.PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		25.054.004,01	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
23.092.682,94	1.961.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 21 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QN140 DESCRIPCIÓN: EQ. PUESTA EN MARCHA C. HOSPITALARIOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.583.608,09	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.873.967,86	1.709.640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN150 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO NUEVOS CENTROS HOSPITALARIO				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		22.872.852,26	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
20.933.463,93	1.939.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN220 DESCRIPCIÓN: EQUIP. PUESTA EN MARCHA CENTROS SOCIALES				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		16.352,70	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
0,00	16.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN280 DESCRIPCIÓN: EQ.PUESTA EN MARCHA OFICINAS COMARCALES				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		416.992,22	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
400.507,73	16.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QN350 DESCRIPCIÓN: EQ. PUESTA EN MARCHA C. ED. AMBIENTAL				EJERCICIO INICIAL: 1998		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		990.710,88	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
989.308,88	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR000 DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		563.046,65	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
562.886,65	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 22 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QR010 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO C.ED. INFANTIL Y PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		65.645.787,04	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
65.083.285,43	467.809,82	94.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR020 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO CENTROS ED. SECUNDARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		104.854.806,16	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
102.944.830,27	1.405.549,75	504.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR060 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN C.INNOV/TRANSF.TECNOLOGÍA				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		752.085,68	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
688.138,84	63.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR080 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.733.881,09	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.606.266,35	127.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR100 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DE MUSEOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		5.064.346,02	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
5.005.427,47	58.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR110 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN MUSEOS				EJERCICIO INICIAL:		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 09				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		132.100,26	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
80.286,25	51.814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 23 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QR120 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN C.SALUD ATENCIÓN PRIMARIA				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		23.039.514,78	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
18.933.214,07	4.106.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR130 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN SALUD COMUNITARIA				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		7.993.011,85	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
7.793.854,24	199.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR140 DESCRIPCIÓN: ADQUISICION EQUIPAMIENTO REPOSICION				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		15.949.457,70	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
14.791.667,08	1.157.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR150 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN CENTROS HOSPITALARIOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		193.864.749,37	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
169.498.016,69	24.366.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR170 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN CENTROS ATENCIÓN A MUJER				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		191.517,89	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
156.764,76	34.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR180 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN CENTROS ATENCIÓN MENORES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.617.144,26	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.495.539,79	121.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 24 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QR200 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN C.FORM.INSERC.PROFESIONAL				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		3.347.868,52	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
3.297.274,35	50.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR220 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN CENTROS SOCIALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		177.218,13	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
166.913,79	10.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR230 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN CENTROS TERCERA EDAD				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		12.469.512,27	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
10.864.807,82	1.604.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR240 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN C. DE DISCAPACITADOS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		1.179.948,99	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
1.041.340,18	138.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR241 DESCRIPCIÓN: EQUIP./REPOSICIÓN C. ENFERMOS MENTALES				EJERCICIO INICIAL: 1999		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		62.135,75	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
57.812,20	4.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR270 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				EJERCICIO INICIAL: 1992		EJERCICIO FINAL: 2009	
SECCIONES: 05,06,07,09,10,11,12,14,15,16				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		30.856.694,37	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
28.536.317,61	2.316.475,58	3.476,13	0,00	119,33	305,72	0,00	

GENERALITAT	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 25 / 26
--------------------	---	--

PROYECTO: QR280 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN OFICINAS COMARCALES				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		796.171,50	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
680.589,86	115.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR290 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOSICIÓN EDIFICIOS ADMON. JUSTICIA				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 07				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		11.915.108,67	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
9.271.144,65	2.643.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR300 DESCRIPCIÓN: EQ. REPOS.COMUNIDADES TERAPEUT. DROGÓD.				EJERCICIO INICIAL: 1995		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		211.893,40	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
208.893,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: QR310 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN OTROS CENTROS				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2005	
SECCIONES: 10,12				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		6.809.866,29	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
4.935.589,52	1.874.276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: RA000 DESCRIPCIÓN: ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 06,14				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		32.079.873,38	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
31.921.892,66	100.628,27	57.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROYECTO: RE000 DESCRIPCIÓN: EXPROPIACIONES				EJERCICIO INICIAL: 1994		EJERCICIO FINAL: 2006	
SECCIONES: 08				COSTE TOTAL ACTUALIZADO:		289.302.845,75	
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES	
251.924.951,98	36.238.033,38	1.139.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	<p style="text-align: center;">EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005</p>	REFERENCIA : SGCGRGA230 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:33:32 PÁGINA : 26 / 26
-------------	---	--

TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
I.REALIZADA 1/I	I.REALIZADA EJERC.	ANUALIDAD 2006	ANUALIDAD 2007	ANUALIDAD 2008	ANUALIDAD 2009	AN. POSTERIORES
6.272.956.431,90	637.018.917,09	451.614.415,90	290.542.244,96	149.501.057,08	115.770.725,31	90.570.192,96